Noldijk, Ridderkerk 8416

	September			Oktober				November				December				Januari					Februari				Maart		
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 aanpak doorstart opstellen																											
0.1 reactie op aanpak doorstart																											
0.2 reacties op aanpak verwerken																											
0.2 akkoord op (herziene aanpak)																											
1 doorlopen reacties van bewoners en opvolging (bepaald voor start stap 3)																											
2 bespreken en vast te stellen ontwerpprincipes (bepaald voor start stap 3)																											
3.1 schetsontwerp opstellen voor Noldijk, Rijksstraatweg en Kruising Voorweg																											
3.2 kwalitatief beschrijven afwegingen en keuzes voor de gekozen en niet gekozen maatregelen																											
3.3 bespreken schetsontwerp op locatie																											
3.4 aanleveren reacties op schetsontwerp																											
3.5 verwerken input op schetsontwerp																											
4 effecten knip op 2 locaties in beeld brengen																											
5 inventarisatie flankerend maatregelenpakket en aandeel																											
6 bewonersavond																											
7 verwerken reacties bewoners																											
8 opstellen SSK raming																											
9 opstellen rapportage																											
9.1 aanleveren conceptrapport																											
9.2 reacties op conceptrapport																											
9.3 opstellen eindrapport																											